

LaSperanzaEdifica

Numero 0 – 1 Novembre 2017

Complesso Interparrocchiale **San Giovanni Paolo II**

Nota sull'avanzamento dei lavori al 25 ottobre 2017

COMPLESSO SGPII - PLANIMETRIA



RESPONSABILI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: geom. Claudio BELARDONI - Perugia

I PROGETTISTI: architettonico: arch. Paolo MARCIANI - Roma; strutturale: ing. Fabrizio UGOLINI - Roma;
impianti meccanici: ing. Enrico MALA' - Perugia; impianti elettrici: ing. Marco VALIGI - Perugia;

COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMM/VO: ing. Antonio ABOZZO - Perugia

DIRETTORE DEI LAVORI: ing. Paolo ANDERLINI - Perugia

ASSISTENTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Vincenzo BROZZETTI - Perugia

L'APPALTO

I lavori sono stati aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da:

Opere edili:

RESTAURA S.r.l. - Capogruppo

Impianti meccanici:

TERMOSANITARIA S.r.l.

Impianti elettrici:

GIOMBOLINI A. & M. e C. S.n.c.

Direttore Tecnico di Cantiere:

geom. Marco CAPOCCHIA

Assistente del DT di Cantiere:

geom. Francesco GIOVANNONI

IL CONTRATTO E I LAVORI

Il Contratto di Appalto è stato firmato il **10 maggio 2017**. L'importo contrattuale dei lavori ammonta un totale complessivo di **€ 3.978.136,32**, IVA esclusa (€ 3.742.216,32 + costi della sicurezza € 235.920,00). I lavori hanno avuto inizio il 22 maggio 2017. La durata contrattuale dei lavori è di 30 mesi. Il termine per il completamento è il 22 dicembre 2019.

LAVORI ESEGUITI AL 25/10/2017

Allestimento del cantiere. Drenaggi per smaltimento acque in fondazione.

- **Corpo A:** realizzazione dei pali della fondazione

- **Corpo B:** realizzazione dei pali della fondazione. Getto dei solai di piano terra e primo

- **Corpo C:** realizzazione dei pali della fondazione. Getto dei solai di piano terra e primo

- **Corpo E:** realizzazione dei pali della fondazione.

- **Corpo F:** realizzazione dei pali della fondazione. Getto del solaio di piano terra. Muri di elevazione.

Sono stati pagati due Stati di Avanzamento Lavori/SAL per complessivi **€ 680.841,00** IVA compresa
(1° SAL di € 252.000 + IVA - 2° SAL di € 366.946 + IVA)

Sono stati pagati i tecnici a saldo o in acconto per

€ 294.688,99 IVA compresa

Sono stati spesi per prove sui pali e controllo materiali

€ 17.007,75 IVA compresa

SPESE SOSTENUTE

€ 992.537,74

*Il Direttore dei lavori è disponibile per visite guidate al cantiere
tutti i sabati di novembre alle ore 12.00, previa prenotazione al numero 075/5271296*